

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Landwirtschaftsfonds für
die Entwicklung des ländlichen Raums - ELER
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete

Ausbauphase Stand: 28.09.2018

Gemeinde	Projektgebiet	Örtlichkeit	geplanter Ausbaubeginn im Quartal	im Tiefbau befindlich	Tiefbau beendet	geplante Betriebsfreigabe im Quartal	erfolgte Betriebsfreigabe
Beckeln	PG 1	Groß Köhren			X	IV/2018	
	PG 2	Holzhausen			X	IV/2018	
	PG 3	Klein Köhren			X	IV/2018	
Colnrade	PG 4	Beckstedt			X	IV/2018	
	PG 98	Colnrade			X	IV/2018	
Dötlingen	PG 5	Uhlhorner Straße			X	IV/2018	
	PG 6	In den Bergen	IV/2018			IV/2018	
	PG 7	Geveshausen			X	IV/2018	
	PG 8	Neerstedt	IV/2018			IV/2018	
	PG 9	Schwarzer Moorweg/ Heidplacken			X	IV/2018	
	PG 10	Huntloser Straße			X	IV/2018	
	PG 11	Auf der Grad			X	IV/2018	
	PG 12	Kiewitt			X	IV/2018	
	PG 13	Hinterm Feld			X	IV/2018	
	PG 14	Neddenhüsen/ Uhlhorner Straße			X	IV/2018	
	PG 15	Egypten			X	IV/2018	
	PG 16	Nuttel			X	IV/2018	
	PG 17	Brettorfer Straße			X	IV/2018	
	PG 18	Ostrittrum			X	IV/2018	
	PG 19	Poggenpohlsweg/ Ölmühle			X	IV/2018	
	PG 104	GW "Auf dem Brink"	IV/2018			IV/2018	
	PG 105	GW "Heidkamper Weg"	IV/2018			I/2019	
Dünsen	PG 20	Im Waldeck/ Waldstraße			X	IV/2018	
Ganderkese	PG 22	Neu-Holzcamp			X	IV/2018	
	PG 23	Steinkimmen			X	IV/2018	
	PG 24	Fritzenberg/Nutzhorn			X	IV/2018	
	PG 25	Schulweg/Roggenkamp			X	IV/2018	
	PG 26	Berufsförderungswerk			X	IV/2018	
	PG 106	GW "Westtangente"			X	IV/2018	
Groß Ippener	PG 27	Ippener Kämpe/ Birkenweg			X	IV/2018	
	PG 28	In der Heide			X	IV/2018	
	PG 29	Dorfstraße/ Höppengärten			X	IV/2018	
Großenkneten	PG 30	Sehresch			X	II/2019	
	PG 31	Garreler Straße Teil 1	IV/2018			III/2019	
	PG 32	Kneter Sand/ Klein Greve			X	II/2019	
	PG 33	Amelhauser Straße			X	II/2019	
	PG 34	Vor der Reihe			X	II/2019	
	PG 35	Hengstlage			X	II/2019	
	PG 36	Halenhorster Straße			X	II/2019	
	PG 37	Regente			X	II/2019	
	PG 38	Garreler Straße Teil 2			X	II/2019	
	PG 39	Amelhauser Straße/ Am See			X	II/2019	
	PG 40	Am Gräberfeld			X	II/2019	
	PG 41	Amelhausen			X	II/2019	
	PG 107	GW "Gewerbepark Ahlhorn"			X	II/2019	
PG 108	GW "Am Brink"			X	II/2019		

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Verkehr und
digitale Infrastruktur



Bundesförderung Breitband



Projekträger des
Bundesministeriums
für Verkehr und
digitale Infrastruktur



EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Landwirtschaftsfonds für
die Entwicklung des ländlichen Raums - ELER
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Ausbauphase Stand: 28.09.2018

Gemeinde	Projektgebiet	Örtlichkeit	geplanter Ausbaubeginn im Quartal	im Tiefbau befindlich	Tiefbau beendet	geplante Betriebsfreigabe im Quartal	erfolgte Betriebsfreigabe
Harpstedt, Flecken	PG 42	Wildeshäuser Straße			X	IV/2018	
	PG 109	GW "Amtsacker"			X	IV/2018	
Hatten	PG 43	Streekermoor			X	IV/2018	
	PG 44	Hatter Landstraße			X	IV/2018	
	PG 45	Mühlenweg/Dorfstraße			X	IV/2018	
Hude	PG 46	Holler Landstraße			X	IV/2018	
	PG 48	Königstraße Teil 1			X	IV/2018	
	PG 49	Bremer Straße			X	IV/2018	
	PG 50	Klosterweg			X	IV/2018	
	PG 52	Auf dem Berg/ In der Straße			X	IV/2018	
	PG 53	Hogelied			X	IV/2018	
	PG 54	Hogelied/Hohe Furt	IV/2018			IV/2018	
	PG 55	Schottweg	IV/2018			IV/2018	
	PG 56	Im Dorf			X	IV/2018	
	PG 57	Grummersorter Dorfstr.			X	IV/2018	
	PG 58	Ortstraße			X	IV/2018	
	PG 59	Holler Landstr.			X	IV/2018	
	PG 61	Linteler Sandplacken			X	I/2019	
	PG 62	Königstraße Teil 2			X	IV/2018	
	PG 63	Dammannweg			X	IV/2018	
	PG 64	Kirchstr./Hurreler Str.	IV/2018			IV/2018	
PG 110	GW "Kirchkimmen-Ost"			X	IV/2018		
PG 111	GW "Holler-Neuenwege"			X	IV/2018		
Kirchseele	PG 65	Dorfstraße			X	IV/2018	
Prinzhöfte	PG 66	Klein Henstedt			X	IV/2018	
	PG 67	Stiftenhöfte			X	IV/2018	
	PG 68	Schulenberg/Horstedt			X	IV/2018	
	PG 69	Simmerhausen			X	IV/2018	
	PG 70	Schulenberger Weg/ Oldenburger Weg			X	IV/2018	
Wardenburg	PG 71	Saarländer Weg Teil 1			X	III/2019	
	PG 72	Harbern II	IV/2018			III/2019	
	PG 73	Renkenweg	IV/2018			III/2019	
	PG 74	An der Mühle	IV/2018			III/2019	
	PG 75	Eichenstraße Teil 2	IV/2018			III/2019	
	PG 76	Oldenburger Straße	IV/2018			III/2019	
	PG 77	Diedr.-Dannemann-Str.	IV/2018			III/2019	
	PG 78	Hohensand	IV/2018			III/2019	
	PG 79	Ammerländer Straße	IV/2018			III/2019	
	PG 80	Eichenstraße Teil 1	IV/2018			III/2019	
	PG 81	Garreler Straße	IV/2018			III/2019	
	PG 82	Saarländer Weg Teil 3	IV/2018			III/2019	
	PG 83	Saarländer Weg Teil 2	IV/2018			III/2019	
	PG 84	Böseler Straße	IV/2018			III/2019	
	PG 85	Am Kanal	IV/2018			III/2019	
	PG 86	Fladder	IV/2018			III/2019	
PG 87	Korsorsstraße	IV/2018			III/2019		
PG 88	Eichlerweg	IV/2018			III/2019		

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Verkehr und
digitale Infrastruktur



Projekträger des
Bundesministeriums
für Verkehr und
digitale Infrastruktur



EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Landwirtschaftsfonds für
die Entwicklung des ländlichen Raums - ELER
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Ausbauphase Stand: 28.09.2018

Gemeinde	Projektgebiet	Örtlichkeit	geplanter Ausbaubeginn im Quartal	im Tiefbau befindlich	Tiefbau beendet	geplante Betriebsfreigabe im Quartal	erfolgte Betriebsfreigabe
Wildeshausen	PG 89	Holzhausen			X	IV/2018	
	PG 90	Bühren			X	IV/2018	
	PG 91	Heinefelde			X	IV/2018	
	PG 92	Bargloy			X	IV/2018	
	PG 93	Spascher See			X	IV/2018	
	PG 94	Aumühle/Am Bönseberg			X	IV/2018	
	PG 95	Aldrup			X	IV/2018	
	PG 96	Düngstrup			X	IV/2018	
	PG 97	Bleicherstr./Weberstr.			X	IV/2018	
PG 112	GW "Düngstruper Str. Nord und Süd"			X	IV/2018		
Winkelsett	PG 99	Mahlstedt			X	IV/2018	
	PG 100	Wohlde			X	IV/2018	
	PG 101	Reckum			X	IV/2018	
	PG 102	Winkelsett			X	IV/2018	
	PG 103	Hölingen			X	IV/2018	